

Приложение 1

СОГЛАСОВАНО:
Начальник
УГЭ АО «Кольская ГМК»

А.В. Тиль
«_____» _____ 2016 г.



И. Мурашкин
«_____» _____ 2016 г.

**Программа
проведения пробных топок в городе Мончегорске
в рамках подготовки к отопительному периоду 2016-2017 г.г.**

Начало испытаний 08⁰⁰ час 22.08.16г. – окончание испытаний 16⁰⁰ час 26.08.16г.

| № п/п | Начало работ | Окончание работ | Наименование операции или мероприятия | Ответственный исполнитель |
|-------|------------------------------------|------------------------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | 22.08.2015г 8 ⁰⁰ час | 22.08.2015г 8 ³⁰ час | Сбор состава бригад и постановка задач на период проведения пробных топок | АО «Мончегорская теплосеть»: Начальник участка Шапочкин П.В. |
| 2. | 22.08.2015г 8 ³⁰ час | 23.08.2015г 8 ³⁰ час | <p>Обход камер, осмотр запорной арматуры, проверка работоспособности и исправности арматуры (подающая и обратная линии) внутриквартальных тепловых сетей, тепловых вводов и тепловых узлов абонентов.</p> <p>Открывается арматура (подающая и обратная линии) на отопление в тепловых узлах всех потребителей тепловой энергии и теплоносителя. Выполняется организованный сброс теплоносителя из систем отопления с целью удаления консервационной воды</p> <p>Восстанавливается циркуляция теплоносителя в системах отопления</p> | <p>АО «Мончегорская теплосеть»: Начальник участка Шапочкин П.В.</p> <p>ООО «Теплоэнергосервис», ООО «Комфорт-Сервис», ООО «Альтернатива», ООО «Континент», ТСЖ, ГОАУЗ «МЦРБ», общественные здания, Управление образования, Отдел культуры, Комитет физкультуры и спорта, Спец. ПУ, Политехнический колледж, Технологический колледж, ОАО «Центрально-Кольская экспедиция», филиал ФФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии...» и др. собственники зданий,</p> <p>отв.: руководители предприятий и организаций</p> |

| | | | | |
|----|------------------------------------|------------------------------------|---|--|
| | | | <p>Контроль параметров в подающем и обратном трубопроводах: давления и расход теплоносителя.</p> <p>При постепенном подключении к системе теплоснабжения систем отопления абонентов, начинается плавное повышение давления в подающем трубопроводе и увеличение расхода теплоносителя. Температура теплоносителя поддерживается в соответствии с температурным графиком.</p> <p>Пуск одного насоса</p> | <p>Цех энергообеспечения АО «Кольская ГМК» : Отв.: Начальник цеха энергообеспечения: Никитин С.В.</p> <p>Насосная 33 км: АО «Мончегорская теплосеть»: Начальник участка Шапочкин П.В.</p> |
| 3. | 23.08.2016г 8 ³⁰ час | 26.08.2016г 8 ³⁰ час | <p>Температура теплоносителя поддерживается в соответствии с температурным графиком.</p> <p>Повышение давления подающем трубопроводе и увеличение расхода теплоносителя до значений: Расход теплоносителя не более – 3000-3200 м3/час Давление на подающем коллекторе - 8,5-9,0 кгс/см2 Температура теплоносителя – 62 гр. С</p> <p>Проверка качества работы и круглосуточный контроль за работой системы теплоснабжения города Мончегорска.</p> <p>Проверка на прогрев и регулирование внутримдомовых систем отопления по стоякам и этажам.</p> <p>Проверка качества работы систем</p> | <p>Цех энергообеспечения АО «Кольская ГМК» Отв.: Начальник цеха энергообеспечения: Никитин С.В.</p> <p>АО «Мончегорская теплосеть»: Отв.: Начальник участка Шапочкин П.В.</p> <p>Управляющие компании ООО «Теплоэнергосервис», ООО «Комфорт-Сервис», ООО «Альтернатива», ООО «Континент» , ТСЖ, ГОАУЗ «МЦРБ», общественные здания, Управление образования, Отдел культуры, Комитет физкультуры и спорта, Спец. ПУ, Политехнический колледж, Технологический колледж, ОАО «Центрально-Кольская экспедиция», филиал ФФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии...» и др. собственники зданий,</p> <p>отв.: руководители</p> |

| | | | | |
|----|-------------------------------------|-------------------------------------|---|--|
| | | | теплопотребления и круглосуточный контроль за работой систем отопления. | предприятий и организаций |
| | 26.08.2016г 8 ³⁰ час | 26.08.2016г 9 ³⁰ час | Программа считается законченной. Восстанавливаем первоначальную схему теплоснабжения для работы в летний период. В подающем трубопроводе восстановить летний режим работы Расход теплоносителя не более – 2300 м3/час Давление на выходе - 3,5-4,0 кгс/см2 Температура теплоносителя - 62 гр. С Выключить насос на насосной 33 км | Цех энергообеспечения АО «Кольская ГМК»: Отв.: Начальник цеха энергообеспечения: Никитин С.В АО «Мончегорская теплосеть»: Отв.: Начальник участка Шапочкин П.В. |
| 4. | 26.08.2016г 10 ⁰⁰ час | 26.08.2016г 16 ⁰⁰ час | Восстановить летний режим теплоснабжения Закрывать запорную арматуру на подающей и обратной линиях систем отопления абонентов | Управляющие компании ООО «Теплоэнергосервис», ООО «Комфорт-Сервис», ООО «Альтернатива», ООО «Континент», ТСЖ, ГОАУЗ «МЦРБ», общественные здания, Управление образования, Отдел культуры, Комитет физкультуры и спорта, Спец. ПУ, Политехнический колледж, Технологический колледж, ОАО «Центрально-Кольская экспедиция», филиал ФФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии...» и др. собственники зданий, отв.: руководители предприятий и организаций |
| 5. | 29.08.2016г 9 ⁰⁰ час | | Составляются акты на проведение пробных топок с указанием обнаруженных дефектов оборудования котельной и тепловой сети, обнаруженных дефектов работы систем отопления МКД. | АО «Кольская ГМК» Отв.: Начальник цеха энергообеспечения: Никитин С.В. АО «Мончегорская теплосеть»: Начальник участка Шапочкин П.В. ООО «Теплоэнергосервис», ООО «Комфорт-Сервис», ООО «Альтернатива», ООО «Континент», ТСЖ, ГОАУЗ «МЦРБ», |

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | | <p>общественные здания, Управление образования, Отдел культуры, Комитет физкультуры и спорта, Спец. ПУ, Политехнический колледж, Технологический колледж, ОАО «Центрально- Кольская экспедиция», филиал ФФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии...» и др. собственники зданий,</p> <p>отв.: руководители предприятий и организаций</p> |
|--|--|--|--|---|

Согласовано:

Директор
МКУ «УЖКХ г. Мончегорска»

Генеральный директор
АО «Мончегорская теплосеть»



Е.И. Ишкова



В.В.Пасько